

Crna Gora

OPŠTINA ANDRIJEVICA

Predsjednik opštine

Broj: 404-6/2018-0453/7

Andrijevica, 03.08.2018. godine,

O B A V J E Š T E N J E

Opština Andrijevica je sa ponuđačem DOO „Aking,, Podgorica zaključila Ugovor o javnoj nabavci radova broj 404-6/2018-0453/4 od 04.05.2018. godine, po tenderskoj dokumentaciji broj 404-6/2018-0453 od 02.03.2018. godine, ponude broj 1004/18-2 od 10.04.2018. godine, i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 404-6/2018-0453/3 od 19.04.2018. godine.

Ponuđač DOO „Aking,, iz Podgorice je bio dužan da izvede radove na izgradnji Javne česme u Andrijevici u roku od 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao, rok uvođenja u posao je 6 dana, a ponuđač se saglasio da do raskida ugovora može doći , ako svoje obaveze ne bude izvršavao u rokovima iz ugovora kako je predviđeno članom 5 i 6 Ugovora o javnoj nabavci radova, broj 404-6/2018-0453/4 od 04.05.2018. godine.

Članom 119 Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore, propisano je da u dvostrano obaveznim ugovorima kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu, druga strana može da, ako nije što drugo određeno, zahtijeva ispunjenje obaveza ili pod uslovima predviđenim ovim zakonom da raskine ugovor prostom izjavom, ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete.

Ponuđač DOO „Aking,, Podgorica, bio je dužan da u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao, završi radove na izgradnji javne česme u Andrijevici. Kako iste nije okončao , zahtjevom broj 1306/18-5 od 13.06.2018. godine, tražio je odlaganje završetka radova do 11.07.2018. godine. Dopisom nadzornog organa broj 30/07-01 od 30.07.2018. godine, Naručilac je obaviješten da Ponuđač ni u produženom roku nije završio radove po Ugovor o javnoj nabavci radova broj 404/6/2018-0453/4 od 04.05.2018. godine.

Ugovor je raskinut dana 31.07.2018. godine, obavještenjem broj 404-6/2018-0453/6, pa shodno tome po samom zakonu među ugovorenim stranama ne proizvodi pravno dejstvo, u smislu člana 119 i 120 Zakona o obligacionim odnosima

